

Согласовано  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю  
Совет дома

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 140 по ул. Луговского  
на 2013 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			28,20	35,66
2	Ремонт кровли			15,00	112,13
3	Восстановление карнизных свесов			100,00	
4	Ремонт межпанельных швов			15,00	замена на первоочередные работы
5	Ремонт подъезда № 1			100,96	замена на первоочередные работы
6	Монтаж энергосберегающих технологий в подъезде 1			20,00	11,81
7	Замена стояков ХГВС, КНС				12,30
8	Замена РМС КНС				18,39
9	Теплоизоляция ЦО				6,60
10	Выкашивание газонов				3,43
11	Восстановление уличного освещения				0,68
12	Ремонтные работы				1,30
	<b>Итого</b>			<b>279,16</b>	<b>202,30</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

167,86

Баланс на 31.12.2012г.

111,30

Итого баланс на конец 2013г.

0,00

Согласовано  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю  
Совет дома

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 134 по ул. Луговского  
на 2013 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			40,37	43,58
2	Монтаж циркуляции ГВС			75,68	75,70
3	Ремонт межпанельных швов			15,00	15,00
4	Ремонт кровли			16,50	выполнено по ТО
5	Замена стояков ХГВС, КНС				78,36
6	Ремонт электрооборудования				17,08
7	Очистка кровли от снега				4,93
8	Кронирование деревьев				3,28
	<b>Итого</b>			<b>147,55</b>	<b>237,93</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

243,54

Баланс на 31.12.2012г.

-95,98

Итого баланс на конец 2013г.

0,01

Согласовано  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю  
Совет дома

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 132а по ул. Луговского  
на 2013 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			22,55	22,12
2	Тепловизионное обследование межпанельных швов			23,00	временное отвлечение финансовых средств на КР
3	Ремонт отмостки и цоколя, устройство водоотводящих лотков			60,00	временное отвлечение финансовых средств на КР
4	Ремонт подъезда № 4			260,00	временное отвлечение финансовых средств на КР
5	Ремонт электрооборудования подъезда №2			20,00	4,74
6	Ремонт электрооборудования подъезда №4			35,00	временное отвлечение финансовых средств на КР
7	Ремонт межпанельных швов			40,00	11,10
8	<i>Благоустройство</i>				
	Кронирование деревьев			12,20	временное отвлечение финансовых средств на КР
9	Ремонт входных групп			40,00	временное отвлечение финансовых средств на КР
10	Теплоизоляция ЦО			40,00	временное отвлечение финансовых средств на КР
11	Выкашивание газонов				1,72
12	Очистка кровли от мусора				7,82
13	Ремонтные работы				1,30
14	Ремонт электрооборудования				11,04
	<b>Итого</b>			<b>552,75</b>	<b>59,84</b>

Планируемый бюджет на 2013 год  
Баланс на 31.12.2012г.

430,77  
-261,08

Итого баланс на конец 2013г.

-383,06

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 132 по ул. Луговского  
на 2013 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			10,11	18,50
2	Ремонт межпанельных швов			20,00	14,40
3	Ремонт кровли			15,00	11,56
4	Теплоизоляция ЦО			10,00	в случае экономии по ЦО
5	Очистка подвала			10,00	в случае экономии по ЦО
6	Закрепление лежанок ХВС, ГВС(подача,обратка), КНС			30,00	в случае экономии по ЦО
7	Ремонт электрооборудования				3,03
8	Очистка кровли от снега				1,03
9	Кронирование деревьев				3,69
10	Очистка кровли от мусора				4,01
11	Ремонтные работы				1,30
	<b>Итого</b>			<b>95,11</b>	<b>57,52</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

214,35

Баланс на 31.12.2012г.

-197,29

Итого баланс на конец 2013г.

-78,05