

**Согласовано**

Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

**Утверждаю**  
**Совет дома**

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 10а по ул. Вильямса  
на 2013 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			14,3	13,50
2	Ремонт кровли			35,0	16,98
3	Ремонт межпанельных швов			10,0	6,30
4	Реконструкция вытяжек КНС			15,0	выполнено по ТО
5	Ремонт электрооборудования подъезда № 3, профосмотр			15,0	34,42
6	Ремонт РМС КНС				4,20
7	Проверка ПУ ТЭ				12,53
8	Очистка кровли от снега				4,41
9	Выкашивание газонов				2,77
	<b>Итого</b>			<b>89,3</b>	<b>95,11</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

**165,0**

Баланс на 31.12.2012г.

**-77,8**

Итого баланс на конец 2013г.

**-2,2**

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 43 по ул. Вильямса  
на 2013 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			6,60	5,93
2	Ремонт подъезда № 1 с заменой окон			127,43	127,95
3	Ремонт электрооборудования подъезда №1			20,15	20,15
4	Замена стояков ХГВС, КНС				9,34
5	Очистка кровли от снега				2,57
	<b>Итого</b>			<b>154,18</b>	<b>165,94</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

88,98

Баланс на 31.12.2012г.

-222,27

Итого баланс на конец 2013г.

-287,47

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 49 по ул. Вильямса  
на 2013 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			11,00	11,80
2	Ремонт подъезда № 1 с заменой окон			330,00	291,01
3	Ремонт электрооборудования подъезда № 1			30,00	48,35
4	Ремонт межпанельных швов			20,00	6,30
5	Ремонт кровли			15,00	выполнено по ТО
6	Ремонт отмостки			30,00	выполнено по ТО
7	<i>Благоустройство</i>				
	Установка ограждений, урн	м.п.	63	89,00	4,45
	Установка ограждений детской площадки	м.п.	100	110,00	отказ собственников
8	Замена стояков ЦО				17,59
9	Ремонт входных групп				9,08
10	Поверка ПУ ТЭ				12,53
11	Замена колес на контейнерах				2,99
12	Восстановление уличного освещения				0,72
13	Переработка веток с придомовой территории				0,99
14	Очистка кровли от снега				4,31
15	Замена бака мусоропровода				7,50
	<b>Итого</b>			<b>635,00</b>	<b>417,62</b>

урны

Планируемый бюджет на 2013 год

221,81

Баланс на 31.12.2012г.

191,55

Итого баланс на конец 2013г.

-221,64

**Согласовано**

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

**Утверждаю**

**Совет дома**

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 53а по ул. Вильямса  
на 2013 год**

<b>№</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>Объем работ</b>	<b>Сметная стоимость (тыс.рублей)</b>	<b>Выполнение</b>
1	Подготовка к отопительному сезону			20,24	14,51
2	Ремонт кровли			45,00	26,15
3	Ремонт подъезда № 3			18,26	18,67
4	Ремонт электрооборудования подъезда № 3			23,96	23,96
5	Ремонт подъезда № 4 с заменой окон			115,00	111,51
6	Ремонт электрооборудования подъезда № 4			25,00	10,54
7	Ремонт электрооборудования				4,58
8	Очистка кровли от снега				1,33
	<b>Итого</b>			<b>247,46</b>	<b>211,25</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

**233,89**

Баланс на 31.12.2012г.

**157,80**

Итого баланс на конец 2013г.

**144,23**

**Согласовано**

Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

**Утверждаю**  
**Совет дома**

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 536 по ул. Вильямса  
на 2013 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			16,39	10,05
2	Ремонт кровли			40,00	13,10
3	Ремонт подъезда № 3 с заменой окон			100,00	99,23
4	Ремонт электрооборудования подъезда № 3			23,00	9,31
5	Ремонт подъезда № 4 с заменой окон			100,00	122,34
6	Ремонт электрооборудования подъезда № 4			23,00	7,35
7	Ремонт электрооборудования				9,84
8	Очистка кровли от снега				2,07
9	Ремонтные работы				21,41
	<b>Итого</b>			<b>302,39</b>	<b>294,70</b>

Планируемый бюджет на 2013 год

**169,92**

Баланс на 31.12.2012г.

**110,14**

Итого баланс на конец 2013г.

**-22,33**