

Согласовано

Заместитель директора ООО "УК РЭП"

\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю

Совет дома

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 10а по ул. Вильямса  
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			13,4		15,17
2	Ремонт кровли над МОП 1, 2, 3, 4, под (с применением утеплителя) и квартирами № 28, 58, 60			55,0		выполнено по ТО
3	Замена оконных блоков в 1,2,3,4 подъездах	шт.	16	88,0	выполнено	88
4	Ремонт межпанельных швов			10,0	кв. 55	перенос на 2015г.
5	Замена РМС ГВС	м	114	149,2	выполнено	149,19
6	Ремонт электрооборудования дома			35,8	выполнено	38,33
7	Замена стояка ХВС			29,0	выполнено	27,42
8	Очистка кровли от снега					4,89
9	Замена ОПУ ГВС					16,7
10	Смена почтовых ящиков					31,83
11	Поверка ОПУ ТЭ					6,69
12	Переработка веток с придомовой территории					0,48
13	Замена РМС КНС					4,99
	<b>Итого</b>			<b>380,4</b>		<b>383,69</b>

Планируемый бюджет на 2014 год

160,5

Баланс на 31.12.2013г.

3,2

Итого баланс на конец 2014г.

-216,8

Согласовано  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю  
Совет дома

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 43 по ул. Вильямса  
на 2014 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			6,6		6,67
2	Ремонт электрооборудования дома					3,26
3	Очистка кровли от снега					6,7
4	Перерботка веток с придомовой территории					6,27
	<b>Итого</b>			<b>6,6</b>		<b>22,9</b>

Планируемый бюджет на 2014 год  
Баланс на 31.12.2013г.

86,6  
-273,3

Итого баланс на конец 2014г.

-193,3

**Согласовано**  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

**Утверждаю**  
**Совет дома**

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 49 по ул. Вильямса  
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			11,5		12,29
2	Ремонт отмостки, устройство пешеходной дорожки			30,0		перенос на 2015г.
3	<i>Благоустройство</i>					
	Установка ограждений			85,0		70,6
4	Ремонт межпанельных швов			15,0		не требуется
5	Ремонт электрооборудования (замена стояков, сборки)			200,0		18,06
6	Монтаж системы ГВС для уборки МОП			8,0		6,47
7	Смена ОПУ ХВС					8,35
8	Очистка кровли от мусора					4,56
9	Ремонт кровли					27,03
10	Ремонтные работы					0,78
	<b>Итого</b>			<b>349,5</b>		<b>148,14</b>

Планируемый бюджет на 2014 год  
Баланс на 31.12.2013г.

206,1  
129,4

Итого баланс на конец 2014г.

-14,1

**Согласовано**  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

**Утверждаю**  
**Совет дома**

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

**План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 53а по ул. Вильямса  
на 2014 год**

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			16,9		16,34
2	Ремонт кровли над МОП (с применением утеплителя) и квартирами под. 5			480,0		435,12
3	Ремонт отмостки			5,0		перенос на 2015г.
4	Восстановление теплоизоляции ЦО			10,0		не требуется
5	Очистка кровли от снега					5,61
6	Ремонтные работы					14,72
7	Монтаж греющего кабеля					17,95
8	Замена ОПУ ГВС					16,7
9	Зачет по квартплате					23,35
10	Переработка веток с придомовой территории					0,81
11	Ремонт электрооборудования дома					6,06
	<b>Итого</b>			<b>511,9</b>		<b>536,66</b>

Планируемый бюджет на 2014 год  
Баланс на 31.12.2013г.

227,6  
284,3

Итого баланс на конец 2014г.

0,0

Согласовано  
Заместитель директора ООО "УК РЭП"  
\_\_\_\_\_ Р.Ф. Даус

Утверждаю  
Совет дома

кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_  
кв № \_\_\_\_\_

План работ по текущему ремонту  
жилого дома № 536 по ул. Вильямса  
на 2014 год

№	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Сметная стоимость (тыс.рублей)	Примечание	Выполнение
1	Подготовка к отопительному сезону			12,5		13,03
2	Ремонт кровли			15,0		не требуется
3	Ремонт этажных электрощитов			50,0		перенос на 2015г.
4	Ремонт межпанельных швов			30,0		перенос на 2015г.
5	Восстановление теплоизоляции ЦО			10,0		перенос на 2015г.
6	Частичная замена стояков ЦО + смена запорной арматуры			40,0		4,7
7	Очистка кровли от снега					2,35
8	Поверка ОПУ ТЭ					21,32
9	Переработка веток с придомовой территории					0,7
10	Ремонтные работы					10,61
11	Замена стояков ХГВС					12,42
	<b>Итого</b>			<b>157,5</b>		<b>65,13</b>

Планируемый бюджет на 2014 год

165,3

Баланс на 31.12.2013г.

-4,9

Итого баланс на конец 2014г.

3,0